

令和6年 10月度 安全衛生管理計画表

9月実施	10月予定	11月予定
18%	55%	72%

南黄金長和線外長寿命化(下谷藤橋)工事外

現場代理人 高橋 恭久

受注者 株式会社 木村建設

工期 令和3年7月5日～令和4年1月30日

当作業所安全標語: 「今から」「ここから」「自分から」安全優先 ゼロ災害

10月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
行事 工種					一斉清掃 日	休 日	休 日					一斉清掃 日	休 日	休 日					一斉清掃 日	休 日	休 日					一斉清掃 日	休 日	休 日				
	【下谷藤橋】橋梁補修工	断面修復工																								支承補修工						
【下谷藤橋】仮設工																						防塵対策工										
10月度安全重点目標	1.墜落・転落災害 2.崩壊・倒壊災害 3.交通事故																															
交通事故防止の指導(工事・通勤時)	1・ライトの早め点灯 2・シートベルト・スピードダウンの実施 3・ゆとりを持った通勤時間の確保 4. 交差点での左右安全確認の実施																															
リスクの抽出(予想される災害)	1. 頭をぶつけて怪我をする	可能性	重大性	危険度																												
	2. 粉塵を吸い込み健康を害する	△	×	4																												
	3. 第三者との接触	△	△	3																												
危険除去(予想される災害の防止対策)	1.保護帽の着用の徹底	○	○	1																												
	2.防塵マスクの着用の徹底	○	△	2																												
	3.周囲の安全確認の徹底	○	△	2																												
今月使用する資材の予定	鉱さい、セメント	リスクレベル	○ 軽微(不労災害) △ 重大(休業災害) × 極めて重大(死亡・障害)	○ 軽微(不労災害) △ 重大(休業災害) × 極めて重大(死亡・障害)																												
今月使用する機械の予定	4tユニック車、コンプレッサー、集塵機類	危険性の見積	危険性の評価	リスクレベル	判定																											
		×× 極めて大きい	⑤	⑤	即座に対策が必要																											
		×△、△× かなり大きい	④	④	根本的対策が必要																											
		×○、△△、○× 中程度	③	③	何らかの対策が必要																											
		△○、○△ かなり小さい	②	②	現時点では必要なし																											
		○○ 極めて小さい	①	①	対策の必要なし																											